



MUNICIPIO DE SANTA ISABEL XILOXOTLA, TLAXCALA
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
AVANCE FISICO-FINANCIERO DE OBRA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022

MONTO APROBADO A SEPTIEMBRE	\$5,061,421.00
MONTO EJERCIDO A SEPTIEMBRE	\$128,467.16
SALDO DISPONIBLE	\$4,932,953.84

ORDEN	FONDO	NUM DE EXPEDIENTE	NUM DE CONTRATO	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACION	META	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO PLANEADO	MONTO APROBADO	MONTO REAL EJECUTADO	MONTO POR EJERCER	MODALIDAD	Estados de Obra				
								128,467.16	128,467.16	128,467.16	0.00		Avance Físico (%)	Avance Financiero (%)	Fecha Inicio	Fecha Termino	
Barrio de Teotitla								\$128,467.16	\$128,467.16	\$128,467.16	\$0.00						
1	141854	FISM2260003	PMSIX/FISM2260003/AD	Construcción de pavimento con adoquín en Privada 5 de Mayo	Priv. 5 de Mayo entre Avenida 5 de Mayo y Ninguno.	176.02	m2	\$128,467.16	\$128,467.16	\$128,467.16	\$0.00	ADJUDICACION DIRECTA	100.00%	100.00%	13-jul.-22	5-ago.-22	



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 SANTA ISABEL XILOXOTLA
 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
 Ing. Pedro Rodríguez Zampantzi
 Director de Obras Públicas



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 TESORERÍA
 "SANTA ISABEL XILOXOTLA, TLAX."
 C.P. Enrique Barrientos Hernández
 Tesorero Municipal



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 SINDICATURA MUNICIPAL
 "SANTA ISABEL XILOXOTLA, TLAX."
 2021 / 2024

Vo Bo:
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 SANTA ISABEL XILOXOTLA
 PRESIDENCIA
 2021-2024
 Presidente Municipal Constitucional