



H. Ayuntamiento Constitucional
de Santa Isabel Xiloxoxtla, Tlax.
2021-2024



Oficio No.: P.M. SIX0002/2024

SANTA ISABEL XILOXOXTLA, TLAXCALA; A 12 DE ENERO DE 2024

ASUNTO: CUARTO REPORTE TRIMESTRAL 2023

C.P. ROMÁN MUÑOZ CALVA
DIRECTOR DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y COORDINACIÓN HACENDARIA DE LA
SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE TLAXCALA.
PRESENTE:

El que suscribe C. Francisco Zacapa Rugerio Presidente Municipal Constitucional de Santa Isabel Xiloxoxtla, Tlax.

Sirva este medio para enviarle un cordial saludo, así mismo me permito informarle que, con la finalidad de dar cumplimiento con el art. 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH) en relación al informe sobre los recursos federales transferidos al municipio que represento, por consiguiente, hago llegar de manera física los anexos correspondientes a dichos informes como a continuación se describe:

NO.	DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA	ANEXOS
1	Fondo de aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM) 2023.	A, B y C
2	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal (FORTAMUN) 2023.	A y C
3	Programa de Devolución de Derechos (PRODDER) 2023.	A y B

Sin más por el momento y en cumplimiento a lo anteriormente mencionado, me despido enviando un cordial saludo.

ATENTAMENTE

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
PRESIDENCIA
"SANTA ISABEL XILOXOXTLA, TLAX." 2021-2024

C. FRANCISCO ZACAPA RUGERIO
PRESIDENTE MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE
SANTA ISABEL XILOXOXTLA, TLAX.

SECRETARÍA DE FINANZAS

TLAXCALA
POR NUEVA HISTORIA

16 ENE. 2024
RECIBIDO
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y COORDINACIÓN HACENDARIA

000193

C.C.P. Archivo.

Avenida 5 de Mayo 3, Col. Centro Santa Isabel Xiloxoxtla, Tlax. C.P. 90185

246 461 71 50

BASE PARA LA VALIDACIÓN EN EL "SISTEMA DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS"
 Sistema de Recursos Federales Transferidos SRFT

Ejercicio del Gasto

Trimestre a reportar: 4 (Cuarto Trimestre) de 2023


Entidad Federativa:	TLAXCALA
Municipio	SANTA ISABEL XILOXOTLA

Ciclo del Recurso	Tipo del Recurso	Clave Ramo	Fondo		Programa Fondo Comento Especifico	Rendimiento Financiero	Reintegros	Partidas		Aprobado	Modificado	Recaudado (Administrado)	Avance Financiero		Pagado	Observaciones
			Clave de Programa	Clave de Proyecto				Tipo Gasto	Partida Generalica				Comprometido	Devengado		
2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	1004		FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	\$379.14	\$0.00	2- Gasto de Inversió	613	2,728,873.60	2,139,444.21	2,139,444.21	2,139,444.21	2,139,444.21	2,139,444.21	OBRAS DE ALUMBRADO PÚBLICO, ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE
2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	1004		FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			2- Gasto de Inversió	614	3,483,310.40	3,891,211.86	3,890,832.72	3,890,832.72	3,890,829.53	3,890,829.53	OBRAS DE REHABILITACIÓN, PAVIMENTACIÓN Y ACERAS EN VÍAS DE COMUNICACIÓN
2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	1004		FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			2- Gasto de Inversió	615	600,000.00	791,910.26	791,910.26	791,910.26	791,910.26	791,910.26	OBRAS DE URBANIZACIÓN EN MATERIA DE EDUCACIÓN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 SANTA ISABEL XILOXOTLA
 DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS

Ing. Pedro Rodríguez Espinosa
 Director de Obras Públicas
 Elabora



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

Francisco Zapata Rosendo
 Presidente Municipal Constitucional

"SANTA ISABEL XILOXOTLA, TLAX." 2021 / 2024



16 ENE. 2024
RECIBIDO
 DIRECCION DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y COORDINACION HACENDARIA

BASE PARA LA VALIDACIÓN EN EL "SISTEMA DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS"
 Sistema de Recursos Federales Transferidos SRFT

Destino del Gasto

Trimestre a reportar: 4 (Cuarto Trimestre) de 2023

Entidad Federativa: **TLAXCALA**
 Municipio: **SANTA ISABEL XILOXOXTLA**

DETALLE PROYECTO			AVANCE (%)					AVANCE FINANCIERO					Observaciones	
FOLIO	NOMBRE	Clave de Ramo	Clave de Pp	Programa Fondo Convenio Especifico	Fisico	Financiero	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Observaciones
TLA230402282639	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE EN SEGUNDA PRIV. 2 DE MAYO - 272808	33	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	100.00	100.00	117,043.84	117,043.84	117,043.84	117,043.84	117,043.84	117,043.84	117,043.84	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE, INCLUYE LAS PARTIDAS DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE
TLA230402319867	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE EN CALLE PRUL - 435168	33	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	100.00	100.00	103,577.60	103,577.60	103,577.60	103,577.60	103,577.60	103,577.60	103,577.60	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE, INCLUYE LAS PARTIDAS DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE
TLA230402314267	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA SIN NOMBRE - 411713	33	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	100.00	100.00	112,060.50	112,060.50	112,060.50	112,060.50	112,060.50	112,060.50	112,060.50	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO, INCLUYE LAS PARTIDAS DE PRELIMINARES, EXCAVACIONES, TUBERIA, ALBAÑILERIA, PAVIMENTACIÓN Y LIMPIEZA
SIN FOLIO	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE - 307891	33	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	100.00	100.00	329,638.50	329,638.50	329,638.50	329,638.50	329,638.50	329,638.50	329,638.50	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO, INCLUYE LAS PARTIDAS DE PRELIMINARES, RELLENOS, DEMOLICIONES, TERRACERAS, RED PROGRAMARIA, ALBAÑILERIA, INCLUIE LAS PARTIDAS DE EXCAVACIONES, TUBERIA Y LIMPIEZA
TLA230402283669	REHABILITACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE SAN JUAN - 278645	33	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	100.00	100.00	1,028,798.70	439,369.31	439,369.31	439,369.31	439,369.31	439,369.31	439,369.31	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA, INCLUYE LAS PARTIDAS DE PRELIMINARES, POSTES, TENDIDO DE LINEAS Y TRAMITES
TLA230402276207	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN PRIVADA FLORES - 244987	33	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	100.00	100.00	220,000.00	220,000.00	220,000.00	220,000.00	220,000.00	220,000.00	220,000.00	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA, INCLUYE LAS PARTIDAS DE PRELIMINARES, POSTES, TENDIDO DE LINEAS Y TRAMITES
TLA230402276217	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE BARRANQUILLA - 245014	33	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	100.00	100.00	305,171.51	305,171.51	305,171.51	305,171.51	305,171.51	305,171.51	305,171.51	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA, INCLUYE LAS PARTIDAS DE PRELIMINARES, POSTES, TENDIDO DE LINEAS, TRANSFORMADOR, ALUMBRADO Y TRAMITES
TLA230402276231	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE FERROCARRIL - 245304	33	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	100.00	100.00	262,479.24	262,479.24	262,479.24	262,479.24	262,479.24	262,479.24	262,479.24	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA, INCLUYE LAS PARTIDAS DE PRELIMINARES, POSTES, TENDIDO DE LINEAS, TRANSFORMADOR, ALUMBRADO Y TRAMITES
SIN FOLIO	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE BAJA TENSIÓN EN CARRETERA VIA CORTA PUEBLA - SANTA ANA - 246840	33	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	100.00	100.00	134,905.22	134,905.22	134,905.22	134,905.22	134,905.22	134,905.22	134,905.22	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA, INCLUYE LAS PARTIDAS DE PRELIMINARES, POSTES, TENDIDO DE LINEAS, TRANSFORMADOR, ALUMBRADO Y TRAMITES
SIN FOLIO	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE BAJA TENSIÓN EN PRIVADA SIN NOMBRE - 352084	33	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	100.00	100.00	115,198.49	115,198.49	115,198.49	115,198.49	115,198.49	115,198.49	115,198.49	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA, INCLUYE LAS PARTIDAS DE PRELIMINARES, POSTES, TENDIDO DE LINEAS, TRANSFORMADOR Y TRAMITES
TLA230302249893	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR Y PEATONAL EN CALLE REVOLUCIÓN - 162004	33	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	100.00	100.00	699,434.21	699,434.21	699,434.21	699,434.21	699,434.21	699,434.21	699,434.21	PUENTE VEHICULAR Y PEATONAL, INCLUYE LAS PARTIDAS DE PRELIMINARES, TERRACERAS, ALBAÑILERIA, LOSA DE CONCRETO, PAVIMENTO DE ADOQUIN Y LIMPIEZA



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 SANTA ISABEL XILOXOXTLA
 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
 2024.024
 Ing. Pedro Rodríguez Tzompantzi
 Director de Obras Públicas
 Elaboro



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 SANTA ISABEL XILOXOXTLA
 C. Francisco Zapata Rueda
 Presidente Municipal Constitucional
 Autorizo

RECIBIDO
 16 ENE. 2024
 DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD
 GUBERNAMENTAL Y
 COORDINACIÓN HACENDARIA

BASE PARA LA VALIDACIÓN EN EL "SISTEMA DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS"
 Sistema de Recursos Federales Transferidos SRFT

Destino del Gasto

Trimestre a reportar: 4 (Cuarto Trimestre) de 2023

Entidad Federativa: TLAXCALA
 Municipio: SANTA ISABEL XILOXOXTLA

FOLIO	NOMBRE	Clave de Ramo	Clave de Pro	Programa Fondo Convenio Especifico	AVANCE (%)		AVANCE FINANCIERO							Observaciones	
					Físico	Financiero	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado		
TLA230302253204	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ADOQUIN EN CALLE AZTATLA - 186231	33	004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	100.00	100.00	1,702,480.87	2,100,382.33	2,100,003.19	2,100,000.00	2,100,000.00	2,100,000.00	2,100,000.00	2,100,000.00	PAVIMENTO CON ADOQUIN, INCLUYE LAS PARTIDAS DE PRELIMINARES, GUARNICIÓN, TERRACERAS, PAVIMENTO, ALBAÑILERIA, RED HIDROSANITARIA Y LIMPIEZA.
TLA230402283133	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ADOQUIN EN CALLE ALVARO OBREGÓN - 275324	33	004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	100.00	100.00	367,939.11	367,939.11	367,939.11	367,939.11	367,939.11	367,939.11	367,939.11	367,939.11	PARTIDAS DE PRELIMINARES, TERRACERAS, PAVIMENTO, RED HIDROSANITARIA, ALBAÑILERIA Y LIMPIEZA.
TLA230402306128	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ADOQUIN EN PRIVADA REFORMA - 375784	33	004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	100.00	100.00	80,958.15	80,958.15	80,958.15	80,958.15	80,958.15	80,958.15	80,958.15	80,958.15	PAVIMENTO CON ADOQUIN, INCLUYE LAS PARTIDAS DE PRELIMINARES, GUARNICIONES, TERRACERAS, PAVIMENTO Y LIMPIEZA.
TLA230402319960	REHABILITACIÓN DE CAMINOS EN SANTA ISABEL XILOXOXTLA - 435549	33	004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	100.00	100.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	REHABILITACIÓN DE CAMINOS, INCLUYE LAS PARTIDAS DE TERRACERAS, CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS, INCLUYE LAS PARTIDAS DE PRELIMINARES, RELLENO, BANQUETAS, SEÑALAMIENTO Y LIMPIEZA.
TLA230402278228	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN CALLE SAN JUAN Y SAN JOSE - 245250	33	004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	100.00	100.00	143,586.84	143,586.84	143,586.84	143,586.84	143,586.84	143,586.84	143,586.84	143,586.84	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO, INCLUYE LAS PARTIDAS DE PRELIMINARES, RELLENOS, DEMOLICIONES, TERRACERAS, RED HIDROSANITARIA, ALBAÑILERIA, SEÑALAMIENTO, EXCAVACIONES, TUBERIA Y LIMPIEZA.
SIN FOLIO	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO EN PRIVADAMORELOS - 307661	33	004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	100.00	100.00	418,911.22	418,911.22	418,911.22	418,911.22	418,911.22	418,911.22	418,911.22	418,911.22	PLAZA CIVICA, INCLUYE LAS PARTIDAS DE PRELIMINARES, RELLENOS, ALBAÑILERIA, ILUMINACIÓN, CANCHA, ANDADOR Y LIMPIEZA.
TLA230302243092	CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CIVICA EN CRTIS 3 EXTENSIÓN XILOXOXTLA, BARRIO DE CONTLA, MUNICIPIO DE SANTA ISABEL XILOXOXTLA - 117669	33	004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	100.00	100.00	600,000.00	791,910.26	791,910.26	791,910.26	791,910.26	791,910.26	791,910.26	791,910.26	PLAZA CIVICA, INCLUYE LAS PARTIDAS DE PRELIMINARES, RELLENOS, ALBAÑILERIA, ILUMINACIÓN, CANCHA, ANDADOR Y LIMPIEZA.
							6,822,184.00	6,822,566.33	6,822,187.19	6,822,184.00	6,822,184.00	6,822,184.00	6,822,184.00	6,822,184.00	



16 ENE. 2024
RECIBIDO
 DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y COORDINACIÓN HACENDARIA



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 SANTA ISABEL XILOXOXTLA
 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
 2021-2024

Ing. Pedro Rodríguez Zompanzi
 Director de Obras Públicas
 Elaboró



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 SANTA ISABEL XILOXOXTLA

C. Francisco Zacapa Rugerío
 Presidente Municipal Constitucional
 Autorizó

MUNICIPIO DE SANTA ISABEL XILOXOTLA
ANEXO C, BASE PARA LA VALIDACIÓN EN EL "SISTEMA DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS"
INDICADORES CUARTO TRIMESTRE 2023
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

FRECUENCIA DE MEDICIÓN "TRIMESTRAL"
PORCENTAJE DE PROYECTOS COMPLEMENTARIOS REGISTRADOS EN LA MIDS

Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	0.00%	0	0	0.00%	0	0	AVANCE REGISTRADO EN LA MIDS DE OBRAS DE INCIDENCIA COMPLEMENTARIA AL PRIMER TRIMESTRE 2023
	2do. Trimestre	0.00%	0	0	0.00%	0	0	AVANCE REGISTRADO EN LA MIDS DE OBRAS DE INCIDENCIA COMPLEMENTARIA AL SEGUNDO TRIMESTRE 2023
	3er. Trimestre	33.33%	1	3	33.33%	1	3	AVANCE REGISTRADO EN LA MIDS DE OBRAS DE INCIDENCIA COMPLEMENTARIA AL TERCER TRIMESTRE 2023
	4to. Trimestre	36.36%	4	11	36.36%	4	11	AVANCE REGISTRADO EN LA MIDS DE OBRAS DE INCIDENCIA COMPLEMENTARIA AL CUARTO TRIMESTRE 2023

MUNICIPIO DE SANTA ISABEL XILOXOTLA
ANEXO C, BASE PARA LA VALIDACIÓN EN EL "SISTEMA DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS"
INDICADORES CUARTO TRIMESTRE 2023
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

FRECUENCIA DE MEDICIÓN "TRIMESTRAL"
PORCENTAJE DE PROYECTOS DE CONTRIBUCIÓN DIRECTA REGISTRADOS EN LA MIDS

Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de proyectos de Contribución Directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	0.00%	0	0	0.00%	0	0	AVANCE REGISTRADO EN LA MIDS DE OBRAS DE INCIDENCIA COMPLEMENTARIA EN LA MIDS AL CUARTO TRIMESTRE 2023.
	2do. Trimestre	0.00%	1	0	0.00%	0	0	AVANCE REGISTRADO EN LA MIDS DE OBRAS DE INCIDENCIA COMPLEMENTARIA EN LA MIDS AL CUARTO TRIMESTRE 2023.
	3er. Trimestre	66.67%	2	3	66.67%	2	3	AVANCE REGISTRADO EN LA MIDS DE OBRAS DE INCIDENCIA COMPLEMENTARIA EN LA MIDS AL CUARTO TRIMESTRE 2023.
	4to. Trimestre	63.64%	7	11	63.64%	7	11	AVANCE REGISTRADO EN LA MIDS DE OBRAS DE INCIDENCIA COMPLEMENTARIA AL CUARTO TRIMESTRE 2023.

MUNICIPIO DE SANTA ISABEL XILOXOTLA
ANEXO C, BASE PARA LA VALIDACIÓN EN EL "SISTEMA DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS"
INDICADORES CUARTO TRIMESTRE 2023
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

FRECUENCIA DE MEDICIÓN "TRIMESTRAL"
PORCENTAJE DE PROYECTOS DE OTROS PROYECTOS REGISTRADOS EN LA MIDS

Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de proyectos de Otros Proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	0.00%	0	0	0.00%	0	0	NO SE REGISTRARON OTROS PROYECTOS FUERA DE CONTRIBUCION DIRECTA O INDIRECTA EN LA MIDS 2023
	2do. Trimestre	0.00%	0	0	0.00%	0	0	NO SE REGISTRARON OTROS PROYECTOS FUERA DE CONTRIBUCION DIRECTA O INDIRECTA EN LA MIDS 2023
	3er. Trimestre	0.00%	0	3	0.00%	0	3	NO SE REGISTRARON OTROS PROYECTOS FUERA DE CONTRIBUCION DIRECTA O INDIRECTA EN LA MIDS 2023
	4to. Trimestre	0.00%	0	11	0.00%	0	11	NO SE REGISTRARON OTROS PROYECTOS FUERA DE CONTRIBUCION DIRECTA O INDIRECTA EN LA MIDS 2023


H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
SANTA ISABEL XILOXOTLA
 Ing. Pedro Rodríguez Tzompantzi
 Director de Obras Públicas
 Elaboró

SECRETARÍA DE FINANZAS
 TLAHCALA
 16 ENE. 2024
RECIBIDO
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 PRESIDENCIA
 Sr. Francisco Zacapa Rugerío
 Presidente Municipal Constitucional
 Autorizó

BASE PARA LA VALIDACIÓN EN EL "SISTEMA DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS"
Sistema de Recursos Federales Transferidos SRF1

ANEXO A

Ejercicio del Gasto

Trimestre a reportar: 4 (Cuarto Trimestre) de 2023

Entidad Federativa:	TLAXCALA
Municipio:	SANTA ISABEL XILOXOTLA

Ciclo del Recurso	Tipo del Recurso	Clave Ramo	Clave de Programa	Programa Fondo Convenio Especifico	Reintegros	Partidas		Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Avance Financiero		Pagado	Observaciones	
						Tipo Gasto	Partida General				Comprometido	Devengado			
2023	SUBSIDIOS	16	L001	PROODER	\$0.00	2-Gasto de Inversor	613	37,948.00	37,960.15	37,948.00	37,948.00	0.00	0.00	0.00	OBRAS PARA DOTAR DE SERVICIO DE AGUA POTABLE



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 SANTA ISABEL XILOXOTLA
 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
 2024
 Ing. Pedro Rodríguez Zamparini
 Director de Obras Públicas
 Elaboró



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 C. Francisco Zaccapa Rugeiro
 Presidente Municipal Constitucional
 "SANTA ISABEL AUTÓNOMA, TLAX."
 2021 / 2024



16 ENE. 2024
RECIBIDO
 DIRECCION DE CONTABILIDAD
 GUBERNAMENTAL Y
 COORDINACIÓN HACENDARIA

BASE PARA LA VALIDACIÓN EN EL "SISTEMA DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS"
 Sistema de Recursos Federales Transferidos SRFT

Destino del Gasto

Trimestre a reportar: 4 (Cuarto Trimestre) de 2023

Entidad Federativa: TLAXCALA
 Municipio: SANTA ISABEL XILIXOXTLA

DETALLE PROYECTO			AVANCE (%)				AVANCE FINANCIERO					Observaciones		
FOLIO	NOMBRE	Clave Ramo de Pp	Programa Fondo Convenio Especifico	Físico	Financiero	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado		
SIN FOLIO	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE UBICADA EN CALLE BENITO JUAREZ ENTRE CALLE CANAL NACIONAL Y CALLE UNIÓN.	16 U001	PRODDER	0.00	0.00	37,948.00	37,960.15	37,948.00	37,948.00	0.00	0.00	0.00	0.00	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE (INCLUYE LAS PARTIDAS DE PRELIMINARES)
						37,948.00	37,960.15	37,948.00	37,948.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 PRESIDENCIA
 "SANTA ISABEL XILIXOXTLA, TLAX."
 2023/12/28

C. Francisco Zacapa Rugerío
 Presidente Municipal Constitucional
 Autorizó



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 SANTA ISABEL XILIXOXTLA
 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

Ing. Pedro Román Rodríguez Tzompantzi
 Director de Obras Públicas
 Elaboró



16 ENE. 2024
RECIBIDO
 DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD
 GUBERNAMENTAL Y
 COORDINACIÓN HACENDARIA