



MUNICIPIO DE SANTA ISABEL XILOXOXTLA, TLAXCALA
IMPUESTO SOBRE LA RENTA 2023
PROGRAMACIÓN DE OBRA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MONTO APROBADO A DICIEMBRE	\$857,294.00
MONTO EJERCIDO A JUNIO	\$397,085.39
SALDO DISPONIBLE	\$460,208.61

ORDEN	NUM DE EXPEDIENTE	NUM DE CONTRATO	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACION	META	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO PLANEADO	MONTO APROBADO	MONTO REAL EJECUTADO	MONTO POR EJERCER	MODALIDAD	Estatus de Obra			
												Avance físico (%)	Avance financiero (%)	Fecha Inicio	Fecha Termina
1	ISR2360001	PMISV/ISR2360001/R	Construcción de pavimento con adoquín en calle 36 de Septiembre	Calle 36 de septiembre entre Avenida Hidalgo y Calle Ferrocarril	854.00	m2	857,294.00	857,294.00	397,085.39	460,208.61	M. I. Carmen Hernandez Hernandez	62.00%	46.32%	29-may-23	20-jun-23
							\$857,294.00	\$857,294.00	\$397,085.39	\$460,208.61					

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 PRESIDENCIA
 C. SANDY FRANCISCA MARTINEZ CASTILLO
 2021 / 2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 SINDICATURA MUNICIPAL
 SANTA ISABEL XILOXOXTLA, TLAX.
 C. ANDRÉS ANTONIO SANCHEZ
 Síndico Municipal 2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 TESORERIA MUNICIPAL
 SANTA ISABEL XILOXOXTLA, TLAX.
 H. PEDRO DOMINGO ZEPEDA
 2021 / 2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 SANTA ISABEL XILOXOXTLA
 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
 ING. PEDRO DOMINGO ZEPEDA
 Director de obras públicas